

## Ihr Beitrag

### ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINER REIBUNGSLOSEN UND ZÜGIGEN INSTALLATION

Bitte machen Sie mind. 2 Fotos (1 x vom Installationsbereich mit Wasseruhr und ggf. Wasserfilter, 1 x gesamte Wand). Zur besseren Längeneinschätzung ist es hilfreich, wenn Sie einen Zollstock auf dem Leitungsverlauf platzieren.

Bitte schicken Sie die Fotos zusammen mit dem von Ihnen ausgefüllten Fragebogen an:

[wasserwaechter@de.belfor.com](mailto:wasserwaechter@de.belfor.com)

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Haben Sie eine Wohngebäudeversicherung bei HDI?  Ja \_\_\_\_\_  
(HDI-Vertragsnummer, sofern bereits bekannt)

Nein

QUICK CHECK	
1	Ist der Installationsort ein Einfamilienhaus? (Hinweis: Die Installation findet an Ihrer Hauptwasserleitung direkt nach der Zähleruhr (Wasserzähler) statt. Dies ist üblicherweise im Keller.) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2	Sind Sie Eigentümer dieses Einfamilienhauses? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3	Besteht an der Installationsstelle Frostgefahr? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4	Welchen WLAN-Anbieter (Internet-Provider) nutzen Sie?
5	Haben Sie ausreichend WLAN-Signal <b>an der Stelle, wo der Guard installiert wird?</b> (Laden Sie vorab die ONDUS-App aus Ihrem App-Store oder Google Play herunter) Optionen zur Prüfung: Prüfen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit <b>am Einbauort des Sense Guard</b> , gemessen wird die Übertragungsrage in PINGS. Sie sollten eine Übertragungsgeschwindigkeit unter 60 PINGS haben. Zum Prüfen der Datengeschwindigkeit empfehlen wir: - WLAN-Analyse-App (z. B. für Android: WiFi Analyzer, iOS: Wi-Fi SweetSpots) - Prüfen Sie die Stabilität der Verbindungsfähigkeit der App für eine Dauer von 5 Minuten. <b>Hinweis:</b> Sollte die Übertragungsgeschwindigkeit am Einbauort des Sense Guard nicht ausreichend sein, empfehlen wir den vorherigen Kauf eines WLAN-Repeater (verstärkt das WLAN-Signal). <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6	Welchen Router benutzen Sie?
7	Ist Ihr Router dauerhaft im Internet (d.h. er hat bspw. keine Offline-Zeiten und keinen Batterie-Sparmodus in der Nacht)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8	Haben Sie ausreichend Platz zwischen dem Wasserzähler und der Stelle, an der die Rohrleitung abzweigt bzw. in der Wand verschwindet (mind. 50 cm)? Haben Sie mindesten 50 cm gerade Rohrleitung nach der Hauswasserstation in Fließrichtung des Wassers für den Einbau des Grohe Sense Guard? Einbaufolge für den Grohe Sense Guard: Hauswassereingang → Wasserzähler → Druckminderer/Wasserfilter/Hauswasserstation → Grohe Sense Guard <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

9	Haben Sie oberhalb der Wasserleitung eine Steckdose (max. 70 cm Entfernung von der Stelle, an der der Guard installiert wird)? Falls dies nicht vorhanden ist, besorgen Sie bitte bis zum Installationstermin ein Verlängerungskabel oder lassen eine neue Steckdose in max. 70 cm Reichweite installieren.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10	Aus welchem Material ist Ihre Wasserleitung? Rohrbezeichnung Hersteller und Größe (falls vorhanden, oft längs auf dem Rohr vermerkt)	<input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Kunststoff
11	Haben Sie den Wasserdruck beeinflussende Geräte installiert (bspw. Wasserenthärter, Rückflussverhinderer, etc.)?	<input type="checkbox"/> Ja: _____ <input type="checkbox"/> Nein
12	Haben Sie Geräte eingebaut, für die ein zyklischer oder dauerhafter Wasserfluss vorliegt (z.B. dauerhaft eingeschalteter Eisbereiter in amerikanischen Kühlschränken, Aquarien mit einem dauerhaften Frischwasserzufluss, etc.)	<input type="checkbox"/> Ja: _____ <input type="checkbox"/> Nein
13	Haben Sie Geräte mit einem hohen Wasserverbrauch (>50l/min)? z.B. Schwimmbecken, Gartensprinkler mit Zeitschaltuhr, dauerhafte Berieselungsanlage, Duschen mit hohem Wasserverbrauch	<input type="checkbox"/> Ja: _____ <input type="checkbox"/> Nein
14	Haben Sie Geräte eingebaut, die die Sicherheit gewährleisten (bspw. Brandschutz-Sprinkleranlage)?	<input type="checkbox"/> Ja: _____ <input type="checkbox"/> Nein
15	Haben Sie WCs und/oder Urinale mit Druckspüler installiert?	<input type="checkbox"/> Ja: _____ <input type="checkbox"/> Nein
16	Haben Sie einen Wasserfilter eingebaut? Vorsorglicher Hinweis: Ein Wasserfilter ist gemäß DIN EN 806 bei metallischen Rohren und zur Betreibung des GROHE Sense Guard vorgeschrieben. Bei Fragen hierzu sprechen Sie den Installateur bitte direkt darauf an.	<input type="checkbox"/> Ja: _____ <input type="checkbox"/> Nein

**Allgemeine Hinweise:**

**Bitte halten Sie am Tag der Installation folgendes griffbereit:**

- Ihr Mobiltelefon (bestenfalls mit der bereits installierten ONDUS-App)
- Das Passwort Ihres WLAN-Routers
- Eine Verlängerungsschnur, sofern sich keine Steckdose in der Nähe der Installationsstelle befindet

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

**Hinweise zum Datenschutz:**

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Daten aus dieser Checkliste zur Erfüllung des Vertrages an die BELFOR Deutschland GmbH übermittelt und dort zum Zwecke der Angebotserstellung verarbeitet werden.